



Měsíční zpráva o postupu prací



Odkanalizování a ČOV obcí Těšetice, Ústín

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

za měsíc srpen 2014



OHL ŽS



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu
vzduch a přírodu



OHL ŽS

ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

**MĚSÍČNÍ ZPRÁVA
ZHOTOVITELE**

08/2014



OBSAH

A. SITUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU	3
Základní údaje	3
Financování projektu	3
Stav fakturace	3
Podzhotovitelé	4
Kvalita prací	4
Vzniklé nebo hrozící problémy a nedostatky a návrh nápravných opatření	4
B. ČINNOST ZHOTOVITELE NA PROJEKTU V HODNOCENÉM OBDOBÍ	4
Realizace	4
C. PLÁNOVANÉ ČINNOSTI V DALŠÍM OBDOBÍ	4
D. JEDNÁNÍ A OPATŘENÍ ZHOTOVITELE	5
Formální, neformální a pracovní jednání účastníků projektu	5
E. FOTODOKUMENTACE	5-8



A. SITUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Tato zpráva je první měsíční zprávou zhotovitele, vypracovanou v srpnu 2014 k projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín“.

Základní údaje

Název díla	Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín
Zadavatel	Svazek obcí Těšetice a Ústín
Realizační orgán	Státní fond životního prostředí
Projektant	Ing. Petr Poštulka
Provozovatel stokové sítě	
Dozor a řízení projektu	Staving engineering, spol. s r.o.
Zhotovitel	OHL ŽS, a.s.

Financování projektu

Cena bez DPH vč. rezervy	96.086.147 Kč
DPH z nabídkové ceny vč. rezervy	20.178.091 Kč
Celková cena	116.264.238 Kč

Stav fakturace

Za měsíc červenec byla vydána faktura č. 1404080 ve výši **2.923.037,81,- Kč bez DPH**.
Celkový stav fakturace projektu znázorňuje následující přehledná tabulka.

Faktura	Období	Číslo	Datum vystavení	Datum splatnosti	Celkem bez DPH [Kč]	Celkem s DPH [Kč]
1	05-06/2014	1403108	2.7.2014	1.8.2014	5 062 189,12	6 125 248,84
2	07/2014	1403503	31.7.2014	30.8.2014	5 039 550,54	6 097 856,15
3	08/2014	1404080	1.9.2014	1.10.2014	2 923 037,81	3 536 875,75
4	09/2014					
5	10/2014					
6	11/2014					
7	12/2014					
8	01/2015					
9	02/2015					
10	03/2015					
11	04/2015					
12	05/2015					
13	06/2015					
14	07/2015					
Celkem					13 024 777,47	15 759 980,74



Podzhotovitelé

Viz předaná tabulka.

Kvalita prací

Veškeré práce se provádějí na základě odsouhlasených technologických postupů a na ně navazujících technologických předpisů a kontrolních zkušebních plánů.

O všech zkouškách jsou průběžně vedeny příslušné zápisy ve stavebních denících a vystaveny náležité protokoly, jenž následně budou součástí dokladové části stavby při předání díla.

Vzniklé nebo hrozící problémy a nedostatky a návrh nápravných opatření

Práce probíhají dle aktualizovaného harmonogramu. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v 05/2014, práce zahájeny dle pokynu objednatele, přestože není dořešeno financování ze strany SFŽP.

B. ČINNOST ZHOTOVITELE NA PROJEKTU V HODNOCENÉM OBDOBÍ

Realizace

Odkanalizování a ČOV obcí Těšetice a Ústín

SO 01 - **Jednotná kanalizace Těšetice:**

Sanace stávajícího potrubí, výkopy domovních přípojek včetně osazení DŠ, oprava šachet

SO 02 - **Splašková kanalizace Těšetice:**

Pokládka výtlaku

SO 06 - **Splašková kanalizace Ústín:**

Pokládka splaškové kanalizace včetně přípojek, osazení kanalizačních šachet

SO 08 - **ČOV Těšetice:**

Dokončení zděných konstrukcí včetně věnců, mnt. plastových oken, zahájení mnt. krovů, obsypy, zkoušení vodotěsnosti

Ostatní náklady

Podrobný výčet prací a dodávek je uveden ve fakturaci za 08/2014, ve zprávě zhotovitele uvedeno heslovitě z důvodu snížení administrace.

C. PLÁNOVANÉ ČINNOSTI V DALŠÍM OBDOBÍ

Odkanalizování a ČOV obcí Těšetice a Ústín

SO 01 - **Jednotná kanalizace Těšetice:**

Sanace stávajícího potrubí, výkopy domovních přípojek včetně osazení DŠ (gravitačních)

SO 02 - **Splašková kanalizace Těšetice:**

Pokládka výtlaku

SO 04 - **Dešťová kanalizace Vojnice:**

Pokládka potrubí

SO 05 - **Splašková kanalizace Vojnice:**

Zahájení prací

SO 06 - **Splašková kanalizace Ústín:**

Pokládka splaškové kanalizace včetně přípojek

SO 08 - **ČOV Těšetice:**

Montáž plastových dveří, montáž krovů

Ostatní náklady



D. JEDNÁNÍ A OPATŘENÍ ZHOTOVITELE

Formální, neformální a pracovní jednání účastníků projektu

Během srpna proběhly 2 kontrolní dny stavby. Kontrolní dny probíhají 2x za měsíc.

Mimo kontrolní dny probíhají pracovních porady všech zúčastněných stran. Na těchto poradách jsou operativně řešeny problémy vzniklé při výstavbě.

E. FOTODOKUMENTACE

Vypracoval: Ing. Daniel Vostřel

Schválil: Ing. Radek Pazdera

SO 01 Splašková kanalizace Těšetice – čištění stoky A





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje regionů

Provozuje
veřejnou správu



OHL ŽS

SO 01 Splašková kanalizace Těšetice – vložkování



SO 08 ČOV Těšetice – dokončení zdění, žb věnce, montáž oken

